



gemeente
Barneveld

Raadsmemo Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Datum: 2 december 2024

Onderwerp: Voortgang Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Ter attentie van: De Raad

Afzender: College van Burgemeester en Wethouders

Portefeuillehouder J. de Heer-Verheij

Mail behandelaar marieke.vink@barneveld.nl

Samenvatting

Nadat het doelmatigheidsonderzoek naar onze onderwijshuisvesting is afgerond is er hard gewerkt aan het IHP. De afgelopen tijd heeft veel afstemming plaatsgevonden zowel intern als met de schoolbesturen. Dit kost meer tijd dan verwacht. Er is enigszins meer tijd nodig om te komen tot een weloverwogen, afgestemd en door alle partijen gedragen IHP. Hiernaast moeten de financiële consequenties van alle scenario's voor de komende 16 jaar worden berekend om deze te kunnen opnemen in het MIP. Het IHP wordt in maart 2025 aan de raad voorgelegd.

Doel

U als raad informeren over de voortgang en bijgestelde planning voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) gemeente Barneveld.

Inhoud memo

In de LTA is onder 621 Masterplan Onderwijs Huisvesting het volgende opgenomen:

De nieuwe planning is vaststelling van het Masterplan (voortaan Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, IHP) door het college in december '24 en door de raad in januari '25. Dit is met de raad gedeeld in een memo over leerlingenprognoses, B-1.11, 03-07-24. Voorafgaand aan het IHP komt er in december 2024 een raadsvoorstel over project uitbreiding/nieuwbouw van het Van Lodenstein College.

Het voorstel over het Van Lodenstein College wordt in de raad van 11 december 2024 behandeld. Het IHP kan nog niet in de raad van januari (5 februari) 2025 ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. Graag informeren wij u over de huidige stand van zaken rondom het IHP.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

In maart 2024 kreeg Synarchis opdracht om het IHP op te stellen.

Hierbij was het uitgangspunt dat de uitkomsten van het

Doelmatigheidsonderzoek Onderwijshuisvesting zouden worden

meegenomen bij de opstelling van dit nieuwe IHP. De uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek zijn vastgesteld in september 2024.

Vooruitlopend hierop is Synarchis gestart met de voorbereidingen. Er is een inventarisatieformulier naar alle schoolbesturen gestuurd om de gebouwsituatie, de knelpunten, visie en wensen aan te geven.

In juni 2024 heeft de eerste interactieve sessie met de schoolbesturen plaatsgevonden om gezamenlijk de bouwstenen voor het nieuwe IHP te formuleren. De opbrengsten van deze sessie zijn gebruikt om een concept visie voor het IHP te schrijven. Hierin zijn de belangrijkste bouwstenen opgenomen als kaders voor het IHP.

In juli 2024 is er een tweede bijeenkomst geweest om te praten over de concept visie en de bouwstenen van het IHP.

Daarna heeft de eerste van een reeks werkgroepbijeenkomsten met een vertegenwoordiging van de schoolbesturen plaatsgevonden.

In deze bijeenkomsten zijn allerlei scenario's per gebied/wijk besproken om te komen tot een door ieder geaccepteerde oplossing voor de diverse huisvestingsvragen. Hierna is afstemming gezocht omtrent de ruimtelijke vertaling van de vraag naar onderwijshuisvesting. Geconstateerd is dat de ruimtelijke mogelijkheden om onderwijshuisvesting te realiseren een belangrijke onderzoekscomponent is.

Wij realiseren ons dat u als raad al lang wacht op het nieuwe IHP.

Afstemming met het veld is belangrijk en heeft meer tijd gekost dan gedacht.

Wij leggen op dit moment de laatste hand aan de financiële paragraaf.

De financiële consequenties van alle scenario's voor de komende 16 jaar worden op dit moment berekend. Het IHP wordt in maart 2025 aan de raad voorgelegd.

Vervolg

We hebben de planning bijgesteld en verwachten het IHP Onderwijs in de raadsvergadering van 19 maart 2025 ter behandeling aan u voor te kunnen leggen. Voorafgaand hieraan zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.